

CFF -



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

#PÚBLICO

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 8164727-7	GESTOR Pref. Municipal de Monte Carlo	PROGRAMA SICONV	ACÃO / MODALIDADE Pavim. Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios	GESTOR Pref. Municipal de Monte Carlo	PROGRAMA SICONV	ACÃO / MODALIDADE Pavim. Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios	OBJETO Pavim. Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios
PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Carlo		MUNICÍPIO / UF Monte Carlo/Santa Catarina	LOCALIDADE DO EMPREENDIMENTO Monte Carlo/Santa Catarina		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Joaquim Corrêa de Melo		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural
DATA BASE jan-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios	DATA BASE jan-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios
			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
			26,85%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/10/24	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/10/24	Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		681.397,02	Parcela (%)	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		681.397,02	Parcela (%)	10,77%	12,81%	24,57%	25,12%	15,10%	11,64%		
			Parcela (R\$)				Parcela (R\$)	73.416,82	87.258,86	167.386,51	171.161,74	102.865,82	79.307,27		
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	10,77%	23,58%	48,15%	73,26%	88,36%	100,00%		
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	73.416,82	160.675,68	328.062,19	499.223,93	602.089,75	681.397,02		
1.	Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios	681.397,02	Parcela (%)	1.	Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios	681.397,02	Parcela (%)	10,77%	12,81%	24,57%	25,12%	15,10%	11,64%		
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	10,77%	23,58%	48,15%	73,26%	88,36%	100,00%		
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	73.416,82	160.675,68	328.062,19	499.223,93	602.089,75	681.397,02		
1.1.	Serviços Preliminares	1.427,09	Parcela (%)	1.1.	Serviços Preliminares	1.427,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	1.427,09							
1.2.	Drenagem Pluvial	78.417,25	Parcela (%)	1.2.	Drenagem Pluvial	78.417,25	Parcela (%)	40,00%	40,00%	20,00%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	31.366,90	62.733,80	78.417,25					
1.3.	Boca de Lobo	41.895,22	Parcela (%)	1.3.	Boca de Lobo	41.895,22	Parcela (%)	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	12.568,57	20.947,61	29.326,65	37.705,70	41.895,22			
1.4.	Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural	389.173,20	Parcela (%)	1.4.	Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural	389.173,20	Parcela (%)	5,00%	10,00%	30,00%	35,00%	20,00%			
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	5,00%	15,00%	45,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	19.458,66	58.375,98	175.127,94	311.338,56	389.173,20			
1.5.	Meio-Fio Pavimentação	28.652,00	Parcela (%)	1.5.	Meio-Fio Pavimentação	28.652,00	Parcela (%)	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	8.595,60	17.191,20	22.921,60	28.652,00				
1.6.	Passeios	75.556,32	Parcela (%)	1.6.	Passeios	75.556,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.111,26	30.222,53	45.333,79	75.556,32		
1.7.	Meio-Fio Passeios	28.652,00	Parcela (%)	1.7.	Meio-Fio Passeios	28.652,00	Parcela (%)	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.730,40	11.460,80	17.191,20	28.652,00		
1.8.	Lombadas Redutoras de Velocidade	19.314,53	Parcela (%)	1.8.	Lombadas Redutoras de Velocidade	19.314,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,53		
1.9.	Sinalização Viária	18.309,41	Parcela (%)	1.9.	Sinalização Viária	18.309,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,41		

Local
27 de maio de 2024
Data

Local
Nome: Eliza Bulla
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU 119.586-0
Data
ART/RRT: 8659322-6

Local
Nome: Nathan Santin Gonçalves
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 197.325-9
Data
ART/RRT: 8814407-0

Local
Nome: Eliza Bulla
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU 119.586-0
Data
ART/RRT: 8659322-6

Local
Nome: Nathan Santin Gonçalves
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 197.325-9
Data
ART/RRT: 8814407-0